VÝROBNÍ HARMONOGRAM AKCE: „ZŠ Ondřejov"

PKS stavby

objekt	ozn.	činnost	říjen																															
			39 týden				40 týden							41 týden							42 týden							43 týden						
			29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		Předání staveniště 03.08.2022!																																
		Svazková ZŠ Ondřejov																																
		SO 01+02																																
A.		***Práce HSV***																																
		SO 01+02 Výkopové práce																																
		SO 01+02 Zakládání, piloty																																
		SO 01+02Zednické a osazovací práce																																
		Mazaniny, podlahy, potěry a izolace																																
		Klempířské práce																																
		Střešní izolace																																
		Lešenářské práce																																
		Zámečnické práce																																
		Ostatní práce HSV																																
B.		***Práce PSV***																																
		Vnitřní úpravy povrchů - omítky																																
		Malířské a natěračské práce																																
		Truhlářské práce vč. dveří a kování																																
		Podlaha tělocvičny																																
		Obklady, dlažby, povlakové krytiny podlah, koberce																																
		Vnitřní prosklené stěny																																

		Tribuny
		Sádrokartony - příčky a podhledy
		Akustické předstěny a podhledy
		Fasádní výplně otvorů – hliníkové okna, střešní vlezy, fasádní stěny
		Fasádní výplně otvorů – hliníkové dveře
		Fasádní plášť - zateplení, obklad
		Zařízení a vybavení tělocvičny mimo tribuny
		Dokončovací práce - obklady
		Zařízení a vybavení gastroprovozů
		Dokončovací práce - malby a tapety
		Zařízení a vybavení mimo tělocvičny a gastroprovozů
		Ostatní práce PSV
C.		*Práce TZB*
		Zdravotechnika
		Elektroinstalace+hromosvod
		Vzduchotechnika
		Vytápění a chlazení
		Měření a regulace
		Elektrická požární signalizace, Evakuační rozhlas
		Poplachový zabezpečovací a tísňový systém,
		Fotovoltaická elektrárna + související

		Ostatní práce TZB
D.		*Venkovní SO*
		SO 03 - Úprava místní komunikace
		SO 04 - Komunikace a zpevněné plochy - školní pozemek
		SO 05 - Komunikace a zpevněné plochy - ostatní pozemky
		SO 06 - Přeložka splaškové kanalizace - školní pozemek
		SO 07 - Přeložka splaškové kanalizace - ostatní pozemky
		SO 08 - Přeložka dešťové kanalizace - školní pozemek
		SO 09 - Přeložka dešťové kanalizace - ostatní pozemky
		SO 11 - Vrty + primární okruh pro tepelná čerpadla
		SO 13 - Retenční zařízení a přípojka dešťové kanalizace
		SO 14 - Přípojka VN a trafostanice
		SO 15 - Přívodní kabel NN
		SO 16 - Veřejné osvětlení
		SO 17 - Přeložka CETIN, přípojka telefonu.
		SO 18 - Oplocení
		SO 19 - Přípojka vodovodu
		SO 20 - Lapol (lapák tuků)
		SO 21 - Přístřešek na kola

		SO 22 - Opěrné stěny
		SO 23 - Terénní schodiště
		SO 24 - Terénní úpravy
		SO 25 - Požární připojovací místo vč. potrubí
		SO 26 - Uliční vpusti vč. přípojek
		Areálové osvětlení
		Orientační systém venkovní a vnitřní
		Areálový mobiliář
		Ostatní venkovní SO a práce